



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL VAMAL

MD-2065, mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30,
tel./fax: (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

Nr.28/08-964 din 27.01.2026

La nr.09/1-09/182/2026

**Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova**

În vederea executării prevederilor pct.32, subpct.(6) și pct.34, subpct.(1) din Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022, pentru proiectele de investiții capitale, incluse în Anexa nr.6 la Legea bugetului de stat pentru anul 2025, Serviciul Vamal prezintă atașat următorul raport:

- Raportul anual de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice în curs de execuție pentru anul 2025 (conform anexei nr.3 la Regulament).

**Director adjunct, Șef departament
antifraudă și conformare**

Digitally signed by Doagă Viorel
Date: 2026.01.27 11:19:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Viorel DOAGĂ

Raport anual
de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice
în curs de execuție pentru anul 2025

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la sfârșitul anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de executare a proiectului (de la lansare până la finele anului de raportare (%))	Alocații bugetare în anul 2025, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat *
	inițial	final/ajustat			aprobat	precizat	executat		
1 Elaborarea Sistemului Informational automatizat de trasabilitate a produselor din tutun SIA „MIU” (Marcaje unice de identificare)	2 4036,3	3 4036,3	4 2023,2	5=4/3 50,1	6 2029,5	7 2023,2	8 2023,2	9 În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii realizată Faza I a serviciilor pentru implementarea SI „Sistem național informațional de generare și emiterie a marcajelor de identificare”, după cum urmează: 1.1 Elaborarea sarcinii tehnice; 1.2 Modul de Generare și Gestionare a Marcajelor Unice; 1.3 Modul de Control și Validare a Codurilor; 1.4 Modul de Management al Taxelor și Facturare; 1.5 Modul de Integritate și API cu SIA Depozitul de Date; 1.6 Modul de Securitate și Protecția Datelor;	10 În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii informaționale în anul 2026 urmează a fi realizată Faza II a serviciilor pentru implementarea SI „Sistem național informațional de generare și emiterie a marcajelor de identificare”, după cum urmează: 1.1.ModulGenerare Coduri MIU Fizice"; 1.2 Modul„Asociere Coduri MIU Agregate” ; 1.3 Modul„Asociere Coduri MIU Internaționale”; 1.4 Modul„Dashboard Statistici Agent Economic”; 1.5 Modul„Notificări”; 1.6 Modul„Audit”.

Elaborarea Sistemului informational automatizat de trasabilitate a produselor din tutun SIA „Depozitul de date”	9845,9	9845,9	7855,9	79,7	7855,9	7858,1	7855,9	<p>1.7 Modul de Raportare și Generare de Rapoarte.</p> <p>În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii realizată Faza I a serviciilor pentru implementarea „Sistem național informațional de depozitare a datelor”, după cum urmează:</p> <p>1.1 Elaborarea sarcinii tehnice;</p> <p>1.2 Modul de Stocare și Gestionare a Datelor,</p> <p>1.3 Modul de Control și Acces la Date;</p> <p>1.4 Modul de Integrare și API,</p> <p>1.5 Modul de Raportare și Monitorizare;</p> <p>1.6 Modul de Securitate și Protecția Datelor.</p>	<p>În baza contractului nr.56SV din 16.10.2025 încheiat cu IP Centrul de tehnologii informaționale în anul 2026 urmează a fi realizată Faza II a serviciilor pentru implementarea „Sistem național informațional de depozitare a datelor”, după cum urmează:</p> <p>1.1 Dezvoltarea aplicației mobile de inspecție pentru scanare QR/DataMatrix și acces offline;</p> <p>1.2 Modul, Dashboard Statistici rolul Administrator”,</p> <p>1.3 Modul „Notificări”;</p> <p>1.4 Modul „Audit”.</p>
Reconstrucția zonei de control vamal și construcția sistemului de scanare la Postul Vamal Giurgiulești, r. Cahul (cu finanțare din Grant)	41726,8	39964,5	148,4	0,37	25000,0	1410,0		<p>Pe parcursul implementării proiectului aferent reconstrucției zonei de control vamal au fost realizați următorii indicatori de performanță:</p> <p>- Proiect de execuție a fost realizat 100%. Astfel, suprafața zonei fiind extinsă de la 0,65 ha la 1,2793 ha, cu dublarea capacității de staționare a autocamioanelor (de la 30 la 60 unități). Documentația tehnică a fost verificată conform legislației naționale, precum și obținut certificatul de urbanism și acordul de mediu.</p> <p>- Contractarea lucrărilor de construcție este realizat în proporție de circa 90%. Etapa de semnare a contractului este în curs de desfășurare.</p> <p>-Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică este realizat în</p>	<p>-Inițierea Amendamentului de extindere a Contractului de Grant Giurgiulești nr.101122911;</p> <p>- Au fost elaborați termenii de referință și lansată procedura de achiziție pentru contractarea Serviciilor de Supraveghere Tehnică a lucrărilor, precum și Executare Lucrari pentru extinderea ZCV Giurgiulești. Notificarea privind intenția de atribuire a contractelor a fost expediată. Contractele urmează a fi semnate pe parcursul lunii Ianuarie 2026.</p> <p>- Schițele materialelor de vizibilitate au fost elaborate și se află în curs de aprobare.</p> <p>Se propun a fi realizate următoarele activități pentru anul 2026:</p> <p>Februarie: Producerea materialelor de vizibilitate; Semnarea amendamentului la Contractul de Grant; Demararea lucrărilor pentru extinderea zonei de control vamal și instalarea cântarului.</p>

Reconstrucția sectorului marfar al Postului Vamal Leuseni, r. Hancești(cu finanțare din Grant)	74182,6	73664,1	44250,0			<p>proporție de 90%. Etapa de semnare a contractului este în curs de desfășurare.</p>	<p>Clarificarea referitor la blocajele parvenite:</p> <p>1.Activitatea 3, cu livrabilul Echipament de scanare X-ray, este dependentă de realizarea proiectului PV Giurgulești – dezvoltarea sectorului marfar, care nu are parte de cofinanțare acoperită;</p> <p>2.Discuțiile purtate referitor la perspectivele de efectuare a controlului coordonat în PTFs la granița cu România, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, România, MIDR, DG Move, conduc la schimbarea scenariilor agreate inițial, fapt ce împiedică realizarea sarcinilor asumate și crează un confuz în implementare.</p> <p>Martie:Elaborarea și aprobarea Termenilor de Referință pentru lansarea procedurii de achiziție a Echipamentului de Scanare;</p> <p>Aprilie: Lansarea procedurii internaționale de achiziții pentru procurare și montarea echipamentului de scanare;</p> <p>Lansarea procedurii de achiziții a altor echipamente.</p> <p>Iulie-August: Semnarea Contractelor pentru procurarea și montarea echipamentelor.</p> <p>- Inițierea Amendamentului de extindere a Contractului de Grant Leușeni nr.101122904;</p> <p>- Setul de documente pentru lansarea licitației a fost elaborat și se află la etapa de coordonare per instituție.</p> <p>- Schițele materialelor de vizibilitate au fost elaborate și urmează a fi prezentate pentru aprobare.</p> <p>Se propun a fi realizate următoarele activități pentru anul 2026:</p>
						<p>Pe parcursul implementării proiectului aferent reconstrucției sectorului marfar al postului Vamal Leușeni au fost realizați următorii indicatori de performanță:</p> <p>- pe parcursul anului 2024 s-a obținut primul livrabil inclus în formularul de aplicare și anume studiul de fezabilitate pentru reconstrucția sectorului marfar intrare/ieșire.</p>	

<p>Reconstructia sectorului marfar al Postului Vamal Leuseni, r. Hancesti(cu finnațare din împrumut)</p>	<p>74182,6</p>	<p>73664,2</p>	<p>40000,0</p>	<p>- setul documente "Solicitare Oferte" a fost elaborat si se afla n proces de coordonare.</p>	<p>Februarie: Producerea materialelor de vizibilitate; Semnarea amendamentului la Contractul de Grant; Clarificarea referitor la blocajele parvenite: urmare a discuțiilor purtate referitor la perspectivele de efectuare a controlului coordonat în PTFS la granița cu România, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, România, MIDR, DG Move, ce conduc la schimbarea scenariilor agreate inial, fapt ce împiedică realizarea sarcinilor asumate și crează un confuz în implementare. Martie-Aprilie:Inițierea procedurii de achiziție proiectare si executare lucrari pentru PTFS Leuseni, inclusiv serviciile de supraveghere tehnica a lucrărilor; Elaborarea si aprobarea Termenilor de Referință pentru lansarea procedurii de achiziție a Echipamentului de Scanare; Lansarea procedurii internaționale de achiziții pentru procurare și montarea echipamentului de scanare; Iunie: Semnarea contractului de proiectare și executare lucrări inclusiv serviciile de supraveghere tehnica a lucrărilor; Iulie-August: Semnarea Contractelor pentru procurarea și montarea echipamentelor.</p>
--	----------------	----------------	----------------	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Notă: Se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă)*


Conducătorul autorității publice

Digitally signed by Deagă Viorel
 Date: 2026.01.27 09:57:52 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 MOLDOVA EUROPEANĂ



Șeful serviciului economic (financiar)

Digitally signed by Ștefan Bărbulescu
 Date: 2026.01.27 09:57:52 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 MOLDOVA EUROPEANĂ



_____ 2026